

监理日志（ ）

日期：2024年12月11日

天气：阴

星期：三

气温：4~-5℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

| | | |
|----------------------------|---|---|
| 监 理 工 作 情 况 | <p>1、尖草坪区赵家山项目，机械设备 4 台，总人数 4 人。一期二期场地卫生清理。外线点征费用已经与村民协商一致，准备本周六 12 月 14 日进行外线架线施工。巡视现场各个施工作业面符合设计要求。</p> <p>2、交城襄大养殖场加固 9 人，引孔打桩 5 人，场地清表，3#厂房加固，引孔 200 个累计 2682 个完成 61%，打桩 182 根累计 2574 根完成 59%。对现场孔深、桩顶标高、桩之间间距、桩体垂直度、桩体完整性进行检查，符合设计要求。</p> <p>3、交城新兴种猪养殖场 4 人，1 台引孔机引孔 150 个累计 290 个完成 35%，1 台打桩机打桩 102 根共计 225 根累计完成 27%。对现场孔深、桩顶标高、桩之间间距、桩体垂直度、桩体完整性进行检查，符合设计要求。</p> <p>4、晋中物流园工商业：施工人员 2 人，加固 4 人，巡查逆变器运行情况，1 号厂房立柱加固，支模。</p> <p>5、中唐项目：外线施工人员 4 人，直流侧整改 2 人，箱变接线完成 100%，汇流箱接线完成 86%、直流侧整改。巡视现场各个施工作业面符合设计要求。</p> <p>6、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。</p> | |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| | 通号工程局集团城建工程有限公司 | <p>施工人员：17 万 KW 项目 25 人；尖草坪区现场施工 4 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。</p> <p style="padding-left: 20px;">今日工作：交城襄大养殖场 3#厂房加固，场地清表，引孔打桩。新兴种猪养殖场：引孔、打桩、管桩材料到场。</p> <p>晋中物流园工商业：巡查逆变器运行情况，1 号厂房立柱加固，支模。</p> <p>中唐项目：箱变接线，汇流箱接线，直流侧整改。</p> |

| | |
|----------------|--|
| | <p>2、太原市尖草坪区，（户用）：安装完成 11 户，并网 11 户，并网 0.446MW。广立二期完成并网 2.82MW，一期混凝土屋顶并网 0.414MW。</p> <p>工商业（累计获取资源约 21MW）：</p> <p>今日工作：尖草坪区赵家山项目场地卫生清理。</p> |
| 其他事项 | |
| 本日现场监理工作 人员 | 陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林 |
| 记录人：李建廷 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标 |