

监理日志（ ）

日期：2024 年 12 月 14 日

天气： 晴

星期： 六

气温： 1~-13℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山项目，机械设备 2 台，总人数 2 人。一期二期场地卫生清理，一期外线电杆架线准备。 2、交城襄大养殖场加固 9 人，引孔打桩 5 人，场地清表、测量放点，厂房立柱加固 2 个厂房累计完成 50%，引孔 170 个累计 3164 个完成 72%，打桩 100 根累计 2993 根完成 68%。对现场孔深、桩顶标高、桩之间间距、桩体垂直度、桩体完整性进行检查，符合设计要求。对新入场施工人员进行安全技术交底和三级安全教育。 3、交城新兴种猪养殖场 5 人，引孔 77 个累计 527 个完成 63%，打桩 77 根共计 459 根累计完成 55%。对现场孔深、桩顶标高、桩之间间距、桩体垂直度、桩体完整性进行检查，符合设计要求。 4、晋中物流园工商业：巡查发电运行情况。 5、中唐项目:外线施工人员 2 人，交流侧整改。 6、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：17 万 KW 项目 21 人 ； 尖草坪区现场施工 2 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。晋中物流园工商业并网 3.46MW。 今日工作：交城襄大养殖场厂房立柱加固，场地清表、测量放点，引孔、打桩，人员入场培训。 新兴种猪养殖场：引孔、打桩。 晋中物流园工商业：巡查发电运行情况。 中唐项目：交流侧整改。 2、太原市尖草坪区，（户用）： 安装完成 11 户，并网 11 户，并网

		0.446MW。广立二期完成并网 2.82MW，一期混凝土屋顶并网 0.414MW。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：尖草坪区赵家山项目场地卫生清理。一期外线电杆架线准备。
其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	