

监理日志（ ）

日期：2024 年 12 月 16 日

天气： 晴

星期： 一

气温： 5~-8℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山项目，机械设备 2 台，总人数 2 人。一期外线点征费用支付中；一期外线电杆架线准备。 2、交城襄大养殖场加固 9 人，引孔打桩 5 人，直流侧 12 人，场地清表、测量放点，支架加工，厂房立柱加固 1 个累计完成 14 个厂房累计完成 88%，引孔 174 个累计 3608 个完成 83%，打桩 174 根累计 3433 根完成 79%。对现场孔深、桩顶标高、桩之间间距、桩体垂直度、桩体完整性、支架加工焊接进行检查，符合设计要求。建设单位管理人员到现场视察工作，对现场情况和下一步工作做出指导。 3、交城新兴种猪养殖场 5 人，今日打桩机损坏未施工，打桩机维修。建设单位管理人员到现场视察工作，对现场情况和下一步工作做出指导。 4、晋中物流园工商业：巡查发电运行情况。 5、中唐项目:外线施工人员 2 人，交流侧整改。 6、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：17 万 KW 项目 33 人 ； 尖草坪区现场施工 2 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。晋中物流园工商业并网 3.46MW。 今日工作：交城襄大养殖场厂房立柱加固，场地清表、测量放点，引孔、打桩，支架加工。 新兴种猪养殖场：打桩机维修。 晋中物流园工商业：巡查发电运行情况。 中唐项目：交流侧整改。 2、太原市尖草坪区：户用并网 11 户共计 0.446MW。工商业广立机

		床设备厂一期彩钢瓦屋顶并网 3.879MW，混凝土屋顶并网 0.414MW，小计 4.29MW。二期彩钢瓦屋顶并网 2.827MW。赵家山二期并网 6.629MW。截止目前累计并网 14.195MW。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：尖草坪区赵家山项目一期外线点征费用支付中；一期外线电杆架线准备。
其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	