

监理日志（ ）

日期：2024年12月17日

天气：晴

星期：二

气温：5~-12℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、尖草坪区赵家山项目，机械设备 2 台，总人数 2 人。一期外线点征费用支付中；一期外线电杆架线准备。</p> <p>2、交城襄大养殖场加固 9 人，直流侧 17 人，厂房立柱加固 2 个累计完成 16 个厂房立柱加固累计完成 100%，屋顶彩钢瓦开始安装夹具。巡视现场发现彩钢瓦屋顶安装夹具时屋顶四周未设置防护栏，立即叫停其施工行为，要求施工单位将屋顶四周设置好防护围栏后方可上人进行施工。</p> <p>3、交城新兴种猪养殖场 5 人，引孔 157 个累计 784 个完成 94%，打桩 157 根共计 676 根累计完成 81%。对现场孔深、桩顶标高、桩之间间距、桩体垂直度、桩体完整性进行检查，符合设计要求。</p> <p>4、晋中物流园工商业：巡查发电运行情况。</p> <p>5、中唐项目:外线施工人员 2 人，交流侧整改。</p> <p>6、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。</p>				
	施 工 情 况	<table border="1"><thead><tr><th>施工单位</th><th>施工内容及进度</th></tr></thead><tbody><tr><td>通号工程局集团城建工程有限公司</td><td><p>施工人员：17 万 KW 项目 33 人；尖草坪区现场施工 2 人。</p><p>施工部位：</p><p>1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。晋中物流园工商业并网 3.46MW。</p><p>今日工作：交城襄大养殖场厂房立柱加固，屋顶夹具安装，防护围栏安装。</p><p>新兴种猪养殖场：引孔打桩。</p><p>晋中物流园工商业：巡查发电运行情况。</p><p>中唐项目：交流侧整改。</p><p>2、太原市尖草坪区：户用并网 11 户共计 0.446MW。工商业广立机</p></td></tr></tbody></table>	施工单位	施工内容及进度	通号工程局集团城建工程有限公司
施工单位	施工内容及进度				
通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：17 万 KW 项目 33 人；尖草坪区现场施工 2 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。晋中物流园工商业并网 3.46MW。</p> <p>今日工作：交城襄大养殖场厂房立柱加固，屋顶夹具安装，防护围栏安装。</p> <p>新兴种猪养殖场：引孔打桩。</p> <p>晋中物流园工商业：巡查发电运行情况。</p> <p>中唐项目：交流侧整改。</p> <p>2、太原市尖草坪区：户用并网 11 户共计 0.446MW。工商业广立机</p>				

	<p>床设备厂一期彩钢瓦屋顶并网 3.879MW，混凝土屋顶并网 0.414MW，小计 4.29MW。二期彩钢瓦屋顶并网 2.827MW。赵家山二期并网 6.629MW。截止目前累计并网 14.195MW。</p> <p>工商业（累计获取资源约 21MW）：</p> <p> 今日工作：尖草坪区赵家山项目一期外线点征费用支付中；一期外线电杆架线准备。</p>
其他事项	
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标