

监理日志（ ）

日期：2024 年 12 月 19 日

天气： 阴

星期： 四

气温： 1~-7℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山项目，机械设备 2 台，总人数 5 人。一期外线道路旁剩余电杆架线 160 米累计完成 93%。巡视现场作业面安全质量符合设计规范要求。 2、交城襄大养殖场加固 11 人，直流侧 41 人，厂房斜撑加固一个半共完成 2 个厂房累计完成 13%，彩钢瓦屋顶夹具导轨固定安装 D1 厂房今日完成 25%累计完成 50%，D2 厂房今日完成 10%累计完成 10%，D3 厂房今日完成 65%累计完成 80%，D14 厂房今日完成 15%累计完成 30%，D15 厂房今日完成 30%累计完成 60%。巡视现场各作业面安全质量符合设计规范要求。下午现场对已压入桩体进行抗拔力、承载力检测，检测结果符合设计要求。 3、交城新兴种猪养殖场 5 人，打桩 18 根共计 825 根累计完成 99%。对现场桩顶标高、桩之间间距、桩体垂直度、桩体完整性进行检查，符合设计要求。 4、晋中物流园工商业：巡查发电运行情况。 5、中唐项目:外线施工人员 2 人，交流侧整改。 6、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：17 万 KW 项目 59 人 ； 尖草坪区现场施工 5 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。晋中物流园工商业并网 3.46MW。 今日工作：交城襄大养殖场厂房斜撑加固，屋顶夹具导轨安装，桩体抗拔力、 承载力检测。 新兴种猪养殖场：打桩。 晋中物流园工商业：巡查发电运行情况。 中唐项目：交流侧整改。

		2、太原市尖草坪区：户用并网 11 户共计 0.446MW。工商业广立机床设备厂一期彩钢瓦屋顶并网 3.879MW，混凝土屋顶并网 0.414MW，小计 4.29MW。二期彩钢瓦屋顶并网 2.827MW。赵家山二期并网 6.629MW。截止目前累计并网 14.195MW。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：尖草坪区赵家山项目一期外线道路旁电杆架线。
其他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	