

监理日志（ ）

日期：2024 年 12 月 22 日

天气： 晴

星期： 日

气温： 1~~-10℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山项目，机械设备 2 台，总人数 5 人。一期外线道路旁剩余电杆架线 96 米累计完成 97%。巡视现场作业面安全质量符合设计规范要求。 2、交城襄大养殖场加固 9 人，直流侧 44 人，支架加工焊接，厂房斜撑加固 1 个厂房共完成四个半厂房累计完成 28%；彩钢瓦屋顶夹具导轨固定安装 D2 厂房今日完成 20%累计完成 50%，D4 厂房今日完成 25%累计完成 65%，D5 厂房今日完成 25%累计完成 65%，D14 厂房今日完成 10%累计完成 70%，D15 厂房今日完成 5%累计完成 100%。今日组件（625Wp）到场 2160 块（1.35MW）累计到场 6480 块（4.05MW），对组件外观质量和尺寸检查符合设计要求，资料齐全。巡视现场各作业面安全质量符合设计规范要求。 3、交城新兴种猪养殖场今日未施工，等待材料入场。 4、交城龙兴养殖场：施工人员 5 人，引孔 200 个共计 200 个累计完成 40%，打桩 186 根共计 186 根累计完成 33%，巡视现场对桩间距、桩顶标高、垂直度、桩体完整性、引孔深度进行检查，符合设计要求。 5、中唐项目:等待并网。 6、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：17 万 KW 项目 58 人 ； 尖草坪区现场施工 5 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。晋中物流园工商业并网 3.46MW。 今日工作：交城襄大养殖场，厂房斜撑加固，屋顶夹具导轨安装，支架加工焊接。组件、材料到场。 新兴种猪养殖场：今日未施工，等待材料入场。

		交城龙兴养殖场：引孔、打桩。 中唐项目：等待并网。 2、太原市尖草坪区：户用并网 11 户共计 0.446MW。工商业广立机床设备厂一期彩钢瓦屋顶并网 3.879MW，混凝土屋顶并网 0.414MW，小计 4.29MW。二期彩钢瓦屋顶并网 2.827MW。赵家山二期并网 6.629MW。截止目前累计并网 14.195MW。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：尖草坪区赵家山项目一期外线道路旁电杆架线。
其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	