

监理日志（ ）

日期：2024 年 12 月 23 日

天气： 晴

星期： 一

气温： 4~-10℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山项目，机械设备 2 台，总人数 5 人。一期外线道路旁剩余电杆架线累计完成 100%，电杆接地准备。巡视现场作业面安全质量符合设计规范要求。 2、交城襄大养殖场加固 9 人，直流侧 46 人，支架加工焊接，厂房斜撑加固 1 个厂房共完成五个半厂房累计完成 34%；彩钢瓦屋顶夹具导轨固定安装 D2 厂房今日完成 50%累计完成 100%，D4 厂房今日完成 35%累计完成 100%，D5 厂房今日完成 35%累计完成 100%，D6 厂房今日完成 40%累计完成 40%，D13 厂房今日完成 50%累计完成 100%，D14 厂房今日完成 20%累计完成 90%。今日组件（625Wp）到场 2160 块（1.35MW）累计到场 8640 块（5.4MW），方管材料（型号 B80*4.0）到场 16.325 吨累计 16.325 吨，方管材料（型号 B60*3.0）到场 16.525 吨累计 16.525 吨，对组件外观质量和尺寸检查符合设计要求，资料齐全，方管材料尺寸壁厚、镀锌层厚度（48.7um、50.9um、47.2um、）进行检查,符合设计要求，资料齐全。巡视现场各作业面安全质量符合设计规范要求。 3、交城新兴种猪养殖场今日未施工，等待材料入场。 4、交城龙兴养殖场：施工人员 5 人，引孔 200 个共计 400 个累计完成 79%，打桩 154 根共计 340 根累计完成 67%，巡视现场对桩顶标高、垂直度、桩体完整性、引孔深度进行检查，符合设计要求。巡视发现有一根桩位置偏离设计点位距离超过规范要求，已要求施工单位进行整改。 5、中唐项目:等待并网。 6、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		施工人员：17 万 KW 项目 60 人 ； 尖草坪区现场施工 5 人。
	通 号 工 程	施 工 部 位：

	局集团城建工程有限公司	1、太原市17万KW项目，晋源区（户用）： 安装完成69户，并网69户，并网2.74MW。晋中物流园工商业并网3.46MW。 今日工作：交城襄大养殖场，厂房斜撑加固，屋顶夹具导轨安装，支架加工焊接。组件、方管材料到场。 新兴种猪养殖场：今日未施工，等待材料入场。 交城龙兴养殖场：引孔、打桩。 中唐项目：等待并网。 2、太原市尖草坪区：户用并网11户共计0.446MW。工商业广立机床设备厂一期彩钢瓦屋顶并网3.879MW，混凝土屋顶并网0.414MW，小计4.29MW。二期彩钢瓦屋顶并网2.827MW。赵家山二期并网6.629MW。截止目前累计并网14.195MW。 工商业（累计获取资源约21MW）： 今日工作：尖草坪区赵家山项目一期外线道路旁电杆架线，电杆接地准备。
其他事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	