

监理日志（ ）

日期：2024年12月24日

天气：晴

星期：二

气温：4~-9℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、尖草坪区赵家山项目，一期等待接火。</p> <p>2、交城襄大养殖场加固 9 人，直流侧 46 人，支架加工焊接，厂房斜撑加固 2 个厂房共完成七个半厂房累计完成 47%；彩钢瓦屋顶夹具导轨固定安装D6 厂房今日完成 30%累计完成 70%，D7 厂房今日完成 40%累计完成 40%，D12 厂房今日完成 100%累计完成 100%，D14 厂房今日完成 10%累计完成 100%。今日组件（625Wp）到场 2160 块（1.35MW）累计到场 10800 块（6.75MW），对组件外观质量和尺寸检查符合设计要求，资料齐全。对彩钢瓦屋顶（编号 D1-D5,D13-D15）共 8 栋导轨夹具进行验收，发现存在问题有个别夹具打胶不足、个别导轨端头处悬空缺少夹具支撑，已要求施工单位进行整改。巡视现场各作业面安全符合规范要求。</p> <p>3、交城新兴种猪养殖场：今日未施工，等待材料入场。</p> <p>4、交城龙兴养殖场：今日未施工，等待管桩材料入场。</p> <p>5、中唐项目:等待并网。</p> <p>6、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：17 万 KW 项目 55 人；尖草坪区现场施工 0 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）：安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。晋中物流园工商业并网 3.46MW。</p> <p>今日工作：交城襄大养殖场，厂房斜撑加固，屋顶夹具导轨安装。组件材料到场。彩钢瓦屋顶夹具导轨验收整改。</p> <p>新兴种猪养殖场：今日未施工，等待材料入场。</p> <p>交城龙兴养殖场：今日未施工，等待管桩材料入场。</p> <p>中唐项目：等待并网。</p>

		<p>2、太原市尖草坪区：户用并网 11 户共计 0.446MW。工商业广立机床设备厂一期彩钢瓦屋顶并网 3.879MW，混凝土屋顶并网 0.414MW，小计 4.29MW。二期彩钢瓦屋顶并网 2.827MW。赵家山二期并网 6.629MW。截止目前累计并网 14.195MW。</p> <p>工商业（累计获取资源约 21MW）：</p> <p>今日工作：尖草坪区赵家山项目一期等待接火。</p>
其他事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	