

监理日志（ ）

日期：2024年12月26日

天气：晴

星期：四

气温：4~-11℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、尖草坪区赵家山项目，一期等待接火。</p> <p>2、交城襄大养殖场加固 9 人，直流侧 36 人，厂房斜撑加固今日完成 40%共完成八个厂房累计完成 50%；导轨整改，支架下料加工焊接。今日组件（625Wp）到场 2040 块（1.275MW）累计到场 15000 块（9.375MW），对组件外观质量和尺寸检查符合设计要求，资料齐全。今日组织总包单位安全管理人员对现场进行安全检查，现场对施工人员进行安全教育学习，发现现场二保焊氧气罐地面倒立放置未立放，一个配电箱接地极连接不符合规范要求，已立即要求施工单位进行整改。针对即将到来的元旦节日，已下发监理联系单（编号 ZHJL-LXD-011）要求施工单位做好节日前准备工作，下午现场巡视发现有 4 名施工人员施工作业时未佩戴安全帽，已下发监理罚款单（编号 TY-JY-ZHJL-005）要求施工单位加强现场安全管理。</p> <p>3、交城新兴种猪养殖场：今日未施工，等待材料入场。</p> <p>4、交城龙兴养殖场：今日未施工，等待材料入场。</p> <p>5、中唐项目:等待并网。</p> <p>6、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 施工人员：17 万 KW 项目 45 人；尖草坪区现场施工 0 人。 通号工程 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）：安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。晋中物流园工商业并网 3.46MW。 今日工作：交城襄大养殖场，厂房斜撑加固。组件材料到场。彩钢瓦屋顶导轨整改。现场安全检查整改，现场对施工人员进行安全培训教育。支架下料加工焊接。 新兴种猪养殖场：今日未施工，等待材料入场。

		<p>交城龙兴养殖场：今日未施工，等待材料入场。</p> <p>中唐项目：等待并网。</p> <p>2、太原市尖草坪区：户用并网 11 户共计 0.446MW。工商业广立机床设备厂一期彩钢瓦屋顶并网 3.879MW，混凝土屋顶并网 0.414MW，小计 4.29MW。二期彩钢瓦屋顶并网 2.827MW。赵家山二期并网 6.629MW。截止目前累计并网 14.195MW。</p> <p>工商业（累计获取资源约 21MW）：</p> <p>今日工作：尖草坪区赵家山项目一期等待接火。</p>
其他事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	