

监理日志（ ）

日期：2024 年 12 月 28 日

天气： 晴

星期： 六

气温： 1~-13℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山项目，一期等待接火。 2、交城襄大养殖场加固 9 人，直流侧 62 人，厂房斜撑加固今日完成半个厂房共完成 9 个半厂房累计完成 60%；支架加工焊接，支架平台往屋顶吊运，围栏加工拼装。夹具导轨固定安装 D11 厂房今日安装 50%累计完成 50%。组件安装 D2 厂房 105KW 共计 105KW 累计完成 20%，D3 厂房 210KW 共计 262. 5KW 累计完成 50%，D14 厂房 81. 9KW 共计 81. 9KW 累计完成 10%，D15 厂房 238. 1KW 共计 317. 5KW 累计完成 40%。今日组件（型号 585Wp）到场 1584 块（0. 926MW）累计到场 2376 块（1. 389MW），对组件外观质量和尺寸检查符合设计要求，资料齐全。巡视现场对组件安装、导轨夹具固定、围栏加工拼装进行检查，质量符合设计要求。对支架焊接质量进行检查时发现个别地方焊接不饱满有焊瘤现象，已要求施工单位进行返工整改。 3、交城新兴种猪养殖场：今日未施工，等待支架材料入场。 4、交城龙兴养殖场：今日未施工，等待支架材料入场。 5、中唐项目:送电设备巡查。 6、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：17 万 KW 项目 71 人 ； 尖草坪区现场施工 0 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2. 74MW。晋中物流园工商业并网 3. 46MW。中唐工商业并网 1. 547MW。 今日工作：交城襄大养殖场，厂房斜撑加固。组件材料到场。彩钢瓦屋顶导轨夹具固定安装。支架加工焊接。组件安装。支架平台往屋顶吊运，围栏加工拼装。

		新兴种猪养殖场：今日未施工，等待材料入场。 交城龙兴养殖场：今日未施工，等待材料入场。 中唐项目：送电设备巡查。 2、太原市尖草坪区：户用并网 11 户共计 0.446MW。工商业广立机床设备厂一期彩钢瓦屋顶并网 3.879MW，混凝土屋顶并网 0.414MW，小计 4.29MW。二期彩钢瓦屋顶并网 2.827MW。赵家山二期并网 6.629MW。截止目前累计并网 14.195MW。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：尖草坪区赵家山项目一期等待接火。
其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	