

## 监理日志（ ）

日期：2024年12月30日

天气：晴

星期：一

气温：5~-12℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、尖草坪区赵家山项目，一期等待接火。</p> <p>2、交城襄大养殖场加固 9 人，直流侧 62 人，厂房斜撑加固今日完成 4 个厂房共完成 14 个厂房累计完成 88%；<b>导轨整改，桁架加工焊接，进行吊装和安装固定，彩钢瓦屋顶围栏安装。组件安装</b> D2 厂房 105KW 共计 315KW 累计完成 60%，D4 厂房 210KW 共计 315KW 累计完成 60%，D5 厂房 210KW 共计 315KW 累计完成 60%，D13 厂房 317.5KW 共计 555.6KW 累计完成 70%，D14 厂房 163.8KW 共计 409.5KW 累计完成 50%。巡视现场对组件安装、桁架焊接、导轨夹具固定、围栏加工拼装进行检查，质量符合设计要求。对桁架吊装和安装进行检查时发现汽车吊有一个腿下面垫木较少有沉陷风险，已要求施工单位进行整改。在施工单位项目部组织总包管理人员和分包管理人员召开<b>设计图纸交底会议</b>和<b>安全培训教育学习</b>。</p> <p>3、交城新兴种猪养殖场：今日未施工，等待支架材料入场。</p> <p>4、交城龙兴养殖场：今日未施工，等待支架材料入场。</p> <p>5、中唐、晋中物流园项目:送电设备巡查。</p> <p>6、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：17 万 KW 项目 71 人；尖草坪区现场施工 0 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。晋中物流园工商业并网 3.46MW。中唐工商业并网 1.547MW。</p> <p>今日工作：交城襄大养殖场，厂房斜撑加固。导轨整改。桁架加工焊接和吊装安装。组件安装。屋顶围栏加工及安装。设计图纸交底和安全培训教育。</p>

	<p>新兴种猪养殖场：今日未施工，等待材料入场。</p> <p>交城龙兴养殖场：今日未施工，等待材料入场。</p> <p>中唐项目：送电设备巡查。</p> <p>2、太原市尖草坪区：户用并网 11 户共计 0.446MW。工商业广立机床设备厂一期彩钢瓦屋顶并网 3.879MW，混凝土屋顶并网 0.414MW，小计 4.29MW。二期彩钢瓦屋顶并网 2.827MW。赵家山二期并网 6.629MW。截止目前累计并网 14.195MW。</p> <p>工商业（累计获取资源约 21MW）：</p> <p>今日工作：尖草坪区赵家山项目一期等待接火。</p>
其他事项	
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标