

监理日志（ ）

日期：2025 年 01 月 03 日

天气： 晴

星期： 五

气温： 3~-10℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山项目，一期等待接火。 2、交城襄大养殖场直流侧 39 人，夹具导轨安装固定 D10 厂房今日安装 40%累计完成 40%，D11 厂房今日安装 10%累计完成 85%，围栏加工，彩钢瓦屋顶围栏安装。组件安装，D12 厂房今日安装 245.6KW 共计 327.5KW 累计完成 40%。巡视现场对夹具导轨安装、围栏加工拼装安装进行检查，质量符合设计要求。巡视现场发现组件安装过程中个别地方螺栓紧固松动、组件之间接地压片安装紧固位置偏移，已要求施工单位进行整改。参加监理例会。 3、交城新兴种猪养殖场：今日未施工，等待支架材料入场。 4、交城龙兴养殖场：今日未施工，等待支架材料入场。 5、中唐、晋中物流园项目:送电设备巡查。 6、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。 7、下午金谷仓大厦召开监理例会，学习建设单位集团公司下发 2024 年第四季度现场安全施工管理注意要点，参加人员有建设、总包、设计、监理、分包、外线单位等管理人员，会议内容详见监理例会会议纪要（编号 079）。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：17 万 KW 项目 39 人 ； 尖草坪区现场施工 0 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。晋中物流园工商业并网 3.46MW。中唐工商业并网 1.547MW。 今日工作：交城襄大养殖场，夹具导轨安装，围栏加工，彩钢瓦屋顶围栏安装，组件安装。参加监理例会。 新兴种猪养殖场：今日未施工，等待材料入场。 交城龙兴养殖场：今日未施工，等待材料入场。

		晋中物流园、中唐项目：送电设备巡查。 2、太原市尖草坪区：户用并网 11 户共计 0.446MW。工商业广立机床设备厂一期彩钢瓦屋顶并网 3.879MW，混凝土屋顶并网 0.414MW，小计 4.29MW。二期彩钢瓦屋顶并网 2.827MW。赵家山二期并网 6.629MW。截止目前累计并网 14.195MW。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：尖草坪区赵家山项目一期等待接火。
其 他 事 项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	