

监理日志（ ）

日期：2025年01月05日

天气： 晴

星期： 日

气温： 5~-9℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、尖草坪区赵家山项目，一期等待接火。</p> <p>2、交城襄大养殖场直流侧 38 人，夹具导轨安装固定 D9 厂房今日安装 5%累计完成 95%，D16 厂房今日安装 100%累计完成 100%；围栏加工，彩钢瓦屋顶围栏安装、穿钢丝绳。组件安装 D6 厂房今日安装 262.5KW 共计 262.5KW 累计完成 50%，D8 厂房今日安装 26.3KW 共计 183.8KW 累计完成 35%，D11 厂房今日安装 158.8KW 共计 396.9KW 累计完成 50%，D12 厂房今日安装 81.9KW 共计 736.9KW 累计完成 90%。巡视现场对夹具导轨安装固定、导轨间距、围栏加工拼装安装、组件安装进行检查，质量符合设计要求。</p> <p>3、交城新兴种猪养殖场：今日未施工，等待支架材料入场。</p> <p>4、交城龙兴养殖场：今日未施工，等待支架材料入场。</p> <p>5、各施工现场未发现安全隐患，安全在可控范围之内。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：17 万 KW 项目 38 人；尖草坪区现场施工 0 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。晋中物流园工商业并网 3.46MW。中唐工商业并网 1.547MW。</p> <p style="padding-left: 20px;">今日工作：交城襄大养殖场，夹具导轨安装，围栏加工，彩钢瓦屋顶围栏安装、穿钢丝绳，组件安装。</p> <p>新兴种猪养殖场：今日未施工，等待材料入场。</p> <p>交城龙兴养殖场：今日未施工，等待材料入场。</p> <p>2、太原市尖草坪区：户用并网 11 户共计 0.446MW。工商业广立机床设备厂一期彩钢瓦屋顶并网 3.879MW，混凝土屋顶并网 0.414MW，小计 4.29MW。二期彩钢瓦屋顶并网 2.827MW。赵家山二期并网</p>

		6.629MW。截止目前累计并网 14.195MW。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：尖草坪区赵家山项目一期等待接火。
其他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	