

监理日志（ ）

日期：2025年01月06日

天气：晴

星期：一

气温：3~-11℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

| | | |
|----------------------------|--|--|
| 监 理 工 作 情 况 | <p>1、尖草坪区赵家山项目，一期等待接火。</p> <p>2、交城襄大养殖场直流侧 40 人，两台叉车，一辆吊车，夹具导轨安装固定 D9 厂房今日安装 5%累计完成 100%，D10 厂房今日安装 50%累计完成 100%；围栏加工，彩钢瓦屋顶围栏安装、穿钢丝绳。组件安装 D5 厂房今日安装 52.5KW 共计 472.5KW 累计完成 90%，D6 厂房今日安装 157.5KW 共计 420KW 累计完成 80%，D8 厂房今日安装 26.3KW 共计 210.1KW 累计完成 40%，D9 厂房今日安装 367.5KW 共计 367.5KW 累计完成 70%，D11 厂房今日安装 317.5KW 共计 714.4KW 累计完成 90%，D16 厂房今日安装 80.6KW 共计 80.6KW 累计完成 50%。叉车吊车现场运输吊运组件。施工单位项目部对分包单位管理人员和施工人员进行安全培训教育。巡视现场对夹具导轨安装固定、导轨间距、围栏加工拼装安装、组件安装进行检查，质量符合设计要求。对现场安全进行检查发现一台打孔机存在安全隐患，立即叫停其使用，要求对其进行检修合格后进行使用。</p> <p>3、交城新兴种猪养殖场：今日未施工，等待支架材料入场。</p> <p>4、交城龙兴养殖场：今日未施工，等待支架材料入场。</p> <p>5、各施工现场安全在可控范围之内。</p> | |
| 施 工 情 况 | <p>施工单位</p> | <p>施工内容及进度</p> |
| | <p>通号工程局集团城建工程有限公司</p> | <p>施工人员：17 万 KW 项目 40 人；尖草坪区现场施工 0 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。晋中物流园工商业并网 3.46MW。中唐工商业并网 1.547MW。</p> <p>今日工作：交城襄大养殖场，夹具导轨安装，围栏加工，彩钢瓦屋顶围栏安装、穿钢丝绳，组件吊运安装，对分包安全培训教育，现场安全检查。</p> |

| | |
|----------------|--|
| | <p>新兴种猪养殖场：今日未施工，等待材料入场。</p> <p>交城龙兴养殖场：今日未施工，等待材料入场。</p> <p>2、太原市尖草坪区：户用并网 11 户共计 0.446MW。工商业广立机床设备厂一期彩钢瓦屋顶并网 3.879MW，混凝土屋顶并网 0.414MW，小计 4.29MW。二期彩钢瓦屋顶并网 2.827MW。赵家山二期并网 6.629MW。截止目前累计并网 14.195MW。</p> <p>工商业（累计获取资源约 21MW）：</p> <p>今日工作：尖草坪区赵家山项目一期等待接火。</p> |
| 其他事项 | |
| 本日现场监理工作 人员 | 陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林 |
| 记录人：李建廷 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标 |