

监理日志（ ）

日期：2025 年 01 月 07 日

天气： 晴

星期： 二

气温： 4~-9℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山项目一期施工人员 6 人，今日一期完成并网 6.77MW。同总包外线单位一期巡视现场发现存在问题有场地铁丝网围栏个别地方破损、外线电杆缺少标识牌、变压器电缆套管口未进行防火封堵、JP 柜进线口防护封堵不严实、JP 柜底部锈蚀、支架接地扁铁外露、现场缺少灭火设备材料，以上问题已要求施工单位进行整改，对此下发监理通知单（编号 TYGF40-ZHJL-TZD-110）要求施工单位尽快整改合格后回复。 2、交城襄大养殖场直流侧 32 人，两台叉车，夹具导轨安装固定 D1~D16 厂房今日全部完成 100%；通道导轨安装固定，围栏拼装，彩钢瓦屋顶围栏安装、穿钢丝绳。组件安装D1 厂房今日安装 52.5KW 共计 472.5KW 累计完成 90%，D6 厂房今日安装 78.8KW 共计 498.8KW 累计完成 95%，D8 厂房今日安装 157.5KW 共计 367.6KW 累计完成 70%，D9 厂房今日安装 78.8KW 共计 446.3KW 累计完成 85%，D16 厂房今日安装 80.6KW 共计 161.25KW 累计完成 100%。叉车现场运输组件。巡视现场对夹具导轨安装固定、导轨间距、围栏加工拼装安装、组件安装进行检查，质量符合设计要求。 3、交城新兴种猪养殖场：今日未施工，等待支架材料入场。 4、交城龙兴养殖场：今日未施工，等待支架材料入场。 5、各施工现场安全在可控范围之内。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：17 万 KW 项目 32 人 ； 尖草坪区现场施工 6 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。晋中物流园工商业并网 3.46MW。中唐工商业并网 1.547MW。 今日工作：交城襄大养殖场，夹具导轨安装，围栏加工，彩钢瓦

		屋顶围栏安装、穿钢丝绳，组件安装，通道导轨安装固定。 新兴种猪养殖场：今日未施工，等待材料入场。 交城龙兴养殖场：今日未施工，等待材料入场。 2、太原市尖草坪区：户用并网 11 户共计 0.446MW。工商业广立机床设备厂一期彩钢瓦屋顶并网 3.879MW，混凝土屋顶并网 0.414MW，小计 4.29MW。二期彩钢瓦屋顶并网 2.827MW。赵家山二期并网 6.629MW。一期并网 6.77MW。截止目前累计并网 20.965MW。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：尖草坪区赵家山项目一期并网 6.77MW，现场安全质量检查整改。
其他事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	