

监理日志 ()

日期: 2025 年 01 月 08 日

天气：晴

星期: 三

气温: 0~-12℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山项目一期施工人员 3 人，直流电缆插头陆续插入逆变器中逐个进行送电，送电完成 86%。现场质量安全问题整改消缺中。	
	2、交城襄大养殖场直流侧 15 人，两台叉车， 夹具导轨固定；通道导轨安装固定，围栏拼装，彩钢瓦屋顶围栏安装、穿钢丝绳。组件安装 D1 厂房今日安装 26.3KW 共计 498.8KW 累计完成 95%,D14 厂房今日安装 81.9KW 共计 736.9KW 累计完成 90%。叉车现场运输组件。巡视现场对夹具导轨安装固定、导轨间距、围栏加工拼装安装、组件安装进行检查，质量符合设计要求。今日彩钢瓦屋顶通道踏板和通道两侧 L 型角铁 材料到场 一车，对通道踏板和 L 型角铁壁厚、尺寸、镀锌层厚度、外观质量进行检查，符合设计要求，合格证等资料齐全。	
	3、交城新兴种猪养殖场：今日未施工，等待支架材料入场。	
	4、交城龙兴养殖场：今日未施工，等待支架材料入场。	
	5、各施工现场安全在可控范围之内。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：17 万 KW 项目 32 人 ； 尖草坪区现场施工 3 人。
		施工部位：
		1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。晋中物流园工商业并网 3.46MW。中唐工商业并网 1.547MW。
		今日工作：交城襄大养殖场，夹具导轨安装，围栏加工，彩钢瓦屋顶围栏安装、穿钢丝绳，组件安装，通道导轨安装固定，彩钢瓦屋顶通道踏板和通道两侧 L 型角铁材料到场检查。
	新兴种猪养殖场：今日未施工，等待材料入场。	
	交城龙兴养殖场：今日未施工，等待材料入场。	
	2、太原市尖草坪区：户用并网 11 户共计 0.446MW。工商业广立机床	

		设备厂一期彩钢瓦屋顶并网 3.879MW，混凝土屋顶并网 0.414MW，小计 4.29MW。二期彩钢瓦屋顶并网 2.827MW。赵家山二期并网 6.629MW。一期并网 6.77MW。截止目前累计并网 20.965MW。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：尖草坪区赵家山项目一期逆变器陆续送电，现场安全质量整改。
其 他 事 项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	