

监理日志（ ）

日期：2025 年 01 月 10 日
 天气： 晴
 星期： 五
 气温： 1~~-10℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山项目送电设备巡查。 2、交城襄大养殖场直流侧 17 人，两台叉车，一辆随车吊；检修通道导轨安装，围栏拼装，彩钢瓦屋顶围栏安装、穿钢丝绳，彩钢瓦屋顶爬梯地面梯拼装和吊车起吊安装。组件安装D14 厂房今日安装 40.9KW 共计 818.75KW 累计完成 100%。叉车现场运输组件。巡视现场对围栏加工拼装安装、组件安装进行检查，质量符合设计要求。对爬梯起吊安装进行安全检查，发现起重机司机和现场安装人员沟通缺乏信号指挥员，立即制止其起吊作业要求其配备信号指挥员和沟通对讲机后允许其继续进行起吊作业。巡视现场发现 625WP 型号组件缺乏 10 块，已将信息反馈至施工单位和建设单位，组件材料正协调调运中。 3、交城新兴种猪养殖场：今日未施工，等待支架材料入场。 4、交城龙兴养殖场：今日未施工，等待支架材料入场。 5、各施工现场安全在可控范围之内。 6、本周金谷仓大厦监理例会接到建设单位临时通知取消会议。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：17 万 KW 项目 17 人 ； 尖草坪区现场施工 0 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。晋中物流园工商业并网 3.46MW。中唐工商业并网 1.547MW。 今日工作：交城襄大养殖场，检修通道导轨安装，围栏加工，彩钢瓦屋顶围栏安装、穿钢丝绳，组件安装，爬梯安装。 新兴种猪养殖场：今日未施工，等待材料入场。 交城龙兴养殖场：今日未施工，等待材料入场。 2、太原市尖草坪区：户用并网 11 户共计 0.446MW。工商业广立机床

		设备厂一期彩钢瓦屋顶并网 3.879MW，混凝土屋顶并网 0.414MW，小计 4.29MW。二期彩钢瓦屋顶并网 2.827MW。赵家山二期并网 6.629MW。一期并网 6.77MW。截止目前累计并网 20.965MW。 工商业（累计获取资源约 21MW ）： 今日工作：尖草坪区赵家山项目送电设备巡查。
其他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	