

监理日志（ ）

日期：2025 年 01 月 12 日

天气： 晴

星期： 日

气温： 3~-10℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山项目送电设备巡查。 2、交城襄大养殖场直流侧 11 人，两台叉车，一辆随车吊；屋顶检修通道走道板、两边角铁吊运安装固定，彩钢瓦屋顶围栏安装、穿钢丝绳，爬梯地面拼装焊接吊运安装。组件安装 D10 厂房今日安装 210KW 共计 525KW 累计完成 100%，D1~D16# 厂房屋顶组件全部铺设完成。巡视现场对围栏安装、检修通道走道板角铁安装、爬梯吊运安装进行检查，质量符合设计要求。检查发现组件个别保护角纸片还未清理干净、个别地方组件边缘不整齐，已要求施工单位进行整改。 3、交城新兴种猪养殖场：今日未施工，等待支架材料入场。 4、交城龙兴养殖场：今日未施工，等待支架材料入场。 5、各施工现场安全在可控范围之内。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：17 万 KW 项目 11 人 ； 尖草坪区现场施工 0 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。晋中物流园工商业并网 3.46MW。中唐工商业并网 1.547MW。 今日工作：交城襄大养殖场，屋顶检修通道走道板、两边角铁吊运安装固定，彩钢瓦屋顶围栏安装、穿钢丝绳，爬梯地面拼装焊接吊运安装。组件安装。 新兴种猪养殖场：今日未施工，等待材料入场。 交城龙兴养殖场：今日未施工，等待材料入场。 2、太原市尖草坪区：户用并网 11 户共计 0.446MW。工商业广立机床设备厂一期彩钢瓦屋顶并网 3.879MW，混凝土屋顶并网 0.414MW，小计 4.29MW。二期彩钢瓦屋顶并网 2.827MW。赵家山二期并网 6.629MW。

		一期并网 6.77MW。截止目前累计并网 20.965MW。 工商业（累计获取资源约 21MW ）： 今日工作：尖草坪区赵家山项目送电设备巡查。
其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	