

监理日志（ ）

日期：2025 年 01 月 13 日

天气： 晴

星期： 一

气温： 6~-8℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山项目送电设备巡查。 2、交城襄大养殖场直流侧 7 人，两台叉车，一辆汽车吊；屋顶检修通道走道板吊运安装固定，彩钢瓦屋顶围栏安装，爬梯吊运安装。巡视现场对围栏安装、检修通道走道板安装、爬梯吊运安装进行检查，质量安全符合设计要求。在施工单位项目部组织总包单位管理人员召开安全生产会议和春节前部署安排，随后组织人员对现场安全进行大检查，对安全存在的隐患进行排查，对春节期间现场部署提出要求，现场需要完善的地方有：大门及现场多处需要安装全景夜视功能摄像头、现场材料堆场和厂房处需配备灭火器以及灭火材料、现场个别地方杂草茂盛需要清理干净预防火灾发生、砌体围墙个别缺口处需要修补完善、彩钢瓦屋顶个别踩踏断裂处需要修补或者更换、节日期间值班人员昼夜需加强安全巡视防火防盗，以上问题要求施工单位尽快整改和落实到位。 3、交城新兴种猪养殖场：今日未施工，等待支架材料入场。 4、交城龙兴养殖场：今日未施工，等待支架材料入场。 5、各施工现场安全在可控范围之内。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：17 万 KW 项目 7 人 ； 尖草坪区现场施工 0 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。晋中物流园工商业并网 3.46MW。中唐工商业并网 1.547MW。 今日工作：交城襄大养殖场，屋顶检修通道走道板吊运安装固定，彩钢瓦屋顶围栏安装，爬梯吊运安装。项目部召开安全生产会议，对现场进行安全大检查整改。 新兴种猪养殖场：今日未施工，等待材料入场。

		交城龙兴养殖场：今日未施工，等待材料入场。 2、太原市尖草坪区：户用并网 11 户共计 0.446MW。工商业广立机床设备厂一期彩钢瓦屋顶并网 3.879MW，混凝土屋顶并网 0.414MW，小计 4.29MW。二期彩钢瓦屋顶并网 2.827MW。赵家山二期并网 6.629MW。一期并网 6.77MW。截止目前累计并网 20.965MW。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：尖草坪区赵家山项目送电设备巡查。
其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	