

监理日志（ ）

日期：2025年01月14日

天气：晴

星期：二

气温：1~-14℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、尖草坪区赵家山项目一期东侧被盗的逆变器新到场设备 27 台，施工人员 6 人，新设备尺寸较宽原有的固定支架需拆卸安装新的固定支架，支架材料准备加工中，巡视现场发现有个别逆变器发电显示异常、场地围栏破损、变压器电缆套管口未防火封堵、现场灭火器配备不足、现场监控摄像头数量少、现场道路出入口未采取任何安全保卫措施，以上问题已要求施工单位进行整改。</p> <p>2、交城襄大养殖场直流侧 10 人，两台叉车，一辆随车吊；屋顶检修通道导轨安装固定、走道板吊运安装固定，爬梯吊运安装。巡视现场对检修通道导轨安装固定、走道板吊运安装固定、爬梯吊运安装进行检查，质量安全符合设计要求。现场杂草清理外运、现场灭火器材配备、摄像设备安装等安全措施部署整改。迎接春节节假日放假特下发监理暂时离场联系单（编号：ZHJL-ZSLCLXD-002），正衡监理将于 2025 年 01 月 20 日 24 时起，暂停本工程监理工作并离开项目现场，于 2025 年 02 月 07 日项目复工后返回。</p> <p>3、交城新兴种猪养殖场：今日未施工，等待支架材料入场。</p> <p>4、交城龙兴养殖场：今日未施工，等待支架材料入场。</p> <p>5、各施工现场安全在可控范围之内。</p>	
施 工 情 况	<p>施工单位</p>	<p>施工内容及进度</p>
	<p>通号工程局集团城建工程有限公司</p>	<p>施工人员：17 万 KW 项目 10 人；尖草坪区现场施工 6 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。晋中物流园工商业并网 3.46MW。中唐工商业并网 1.547MW。</p> <p>今日工作：交城襄大养殖场，屋顶检修通道导轨安装固定、走道板吊运安装固定，爬梯吊运安装，现场安全措施部署整改，下发监理暂时离场联系单。</p>

	<p>新兴种猪养殖场：今日未施工，等待材料入场。</p> <p>交城龙兴养殖场：今日未施工，等待材料入场。</p> <p>2、太原市尖草坪区：户用并网 11 户共计 0.446MW。工商业广立机床设备厂一期彩钢瓦屋顶并网 3.879MW，混凝土屋顶并网 0.414MW，小计 4.29MW。二期彩钢瓦屋顶并网 2.827MW。赵家山二期并网 6.629MW。一期并网 6.77MW。截止目前累计并网 20.965MW。</p> <p>工商业（累计获取资源约 21MW）：</p> <p> 今日工作：尖草坪区赵家山项目新逆变器设备到场，逆变器支架材料准备。</p>
其他事项	
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标