

监理日志（ ）

日期：2025 年 01 月 17 日

天气： 晴

星期： 五

气温： 6~-9℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山项目，施工人员 4 人，一期逆变器全部安装完成，显示异常的逆变器厂家正在调试中，巡视现场对逆变器安装进行检查安装质量符合设计要求。	
	2、交城襄大养殖场直流侧施工人员 4 人，管理人员 4 人；对现场安全大检查提出的问题进行整改，配备灭火器材、清理场地杂草、摄像头布线安装、围墙缺口处进行修补、屋顶爬梯口底部安设铁网并上锁、场地露天材料进行防雨雪覆盖。	
	3、交城新兴种猪养殖场：今日未施工，等待支架材料入场。	
	4、交城龙兴养殖场：今日未施工，等待支架材料入场。	
	5、各施工现场安全在可控范围之内。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：17 万 KW 项目 4 人；尖草坪区现场施工 4 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。晋中物流园工商业并网 3.46MW。中唐工商业并网 1.547MW。 今日工作：交城襄大养殖场，现场安全整改完善，材料防雨雪覆盖。 新兴种猪养殖场：今日未施工，等待材料入场。 交城龙兴养殖场：今日未施工，等待材料入场。 2、太原市尖草坪区：户用并网 11 户共计 0.446MW。工商业广立机床设备厂一期彩钢瓦屋顶并网 3.879MW，混凝土屋顶并网 0.414MW，小计 4.29MW。二期彩钢瓦屋顶并网 2.827MW。赵家山二期并网 6.629MW。一期并网 6.77MW。截止目前累计并网 20.965MW。

		工商业（累计获取资源约 21MW ）： 今日工作：尖草坪区赵家山项目逆变器安装，显示异常逆变器调试。
其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	