

## 监理日志（ ）

日期：2025年01月18日

天气：晴

星期：六

气温：8~-10℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、尖草坪区赵家山项目，施工人员 4 人，一期东侧新补充逆变器交流侧电缆敷设套管安装电缆头制作完成 18 台剩余 9 台，巡视现场对逆变器电缆套管及电缆头制作进行检查安装质量符合设计要求。</p> <p>2、交城襄大养殖场直流侧施工人员 4 人，管理人员 4 人；对现场安全大检查提出的问题问题整改，配备灭火器材、清理场地杂草、摄像头布线安装、围墙缺口处进行修补、屋顶爬梯口底部安设铁网并上锁、场地露天材料进行防雨雪覆盖。</p> <p>3、交城新兴种猪养殖场：今日未施工，等待支架材料入场。</p> <p>4、交城龙兴养殖场：今日未施工，等待支架材料入场。</p> <p>5、各施工现场安全在可控范围之内。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
通号工程局集团城建工程有限公司		<p>施工人员：17 万 KW 项目 4 人；尖草坪区现场施工 4 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）：安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。晋中物流园工商业并网 3.46MW。中唐工商业并网 1.547MW。</p> <p>今日工作：交城襄大养殖场，现场安全整改完善，材料防雨雪覆盖。</p> <p>新兴种猪养殖场：今日未施工，等待材料入场。</p> <p>交城龙兴养殖场：今日未施工，等待材料入场。</p> <p>2、太原市尖草坪区：户用并网 11 户共计 0.446MW。工商业广立机床设备厂一期彩钢瓦屋顶并网 3.879MW，混凝土屋顶并网 0.414MW，小计 4.29MW。二期彩钢瓦屋顶并网 2.827MW。赵家山二期并网 6.629MW。一期并网 6.77MW。截止目前累计并网 20.965MW。</p>

		工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：尖草坪区赵家山一期东侧新补充逆变器交流侧电缆敷设套管安装电缆头制作。
其他事项		
本日现场监理工作 人员		陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林
记录人：李建廷		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标