

监理日志（ ）

日期：2025年01月20日

天气：晴

星期：一

气温：9~-9℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、尖草坪区赵家山项目、交城襄大养殖场、新兴种猪养殖场、龙兴养殖场项目今日正式暂停施工，春节值班人员开始进行值班。</p> <p>2、建设单位管理人员召开春节假期工作安排视频会议，监理单位对施工单位下发监理联系单（编号：ZHJL-LXD-012），要求施工单位做好节日期间值班巡查工作，火灾预防工作，节日后复工复产安排。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工内容：17万KW项目值班人员1人；尖草坪区值班人员1人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市17万KW项目，晋源区（户用）：安装完成69户，并网69户，并网2.74MW。晋中物流园工商业并网3.46MW。中唐工商业并网1.547MW。</p> <p>今日工作：节日值班人员进行值班。</p> <p>2、太原市尖草坪区：户用并网11户共计0.446MW。工商业广立机床设备厂一期彩钢瓦屋顶并网3.879MW，混凝土屋顶并网0.414MW，小计4.29MW。二期彩钢瓦屋顶并网2.827MW。赵家山二期并网6.629MW。一期并网6.77MW。截止目前累计并网20.965MW。</p> <p>工商业（累计获取资源约21MW）：</p> <p>今日工作：节日值班人员进行值班。</p>
其 他 事 项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	

