

监理日志 ()

日期: 2025 年 02 月 09 日

天气：晴

星期： 日

气温: 0~-13℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山项目现场安全巡视检查，现场无安全隐患。 2、交城襄大养殖场、新兴种猪养殖场、龙兴养殖场春节后组织施工单位对现场进行复工复产检查，填写在建工程节后复工复产安全检查备案表，要求施工单位做好现场复工复产施工准备工作，17 万项目工程复工令准备中。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：17 万 KW 项目施工人员 0 人 ； 尖草坪区施工人员 0 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。晋中物流园工商业并网 3.46MW。中唐工商业并网 1.547MW。 今日工作：对现场进行复工复产检查，填写在建工程节后复工复产安全检查备案表，要求施工单位做好现场复工复产施工准备工作，17 万项目工程复工令准备中。 2、太原市尖草坪区：户用并网 11 户共计 0.446MW。工商业广立机床设备厂一期彩钢瓦屋顶并网 3.879MW，混凝土屋顶并网 0.414MW，小计 4.29MW。二期彩钢瓦屋顶并网 2.827MW。赵家山二期并网 6.629MW。一期并网 6.77MW。截止目前累计并网 20.965MW。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：现场安全巡视检查。
其 他 事 项		

本日现场监理工作 人员	陈渝 李建廷
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标