

监理日志（ ）

日期：2025 年 02 月 10 日

天气： 晴

星期： 一

气温： 5~-9℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山项目现场安全巡视检查，现场无安全隐患，要求施工单位尽快安排施工人员到场进行质量问题消缺整改。 2、交城襄大养殖场、新兴种猪养殖场、龙兴养殖场组织施工单位对现场进行复工复产检查，在建工程节后复工复产安全检查备案表三方签字盖章，要求施工单位尽快安排施工人员到场进行施工，17 万项目工程复工申请表（编号 THCJ-TYFBGF-JYQ-FG-002）、工程复工令(编号 TYFBGF-ZHJL-FGL-002)三方签字盖章。 3、建设单位下发《电力安全工作规程》（工程施工部分）-高处作业学习文件，认真学习文件内容并做好现场具有针对性的安全隐患排查。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：17 万 KW 项目施工人员 0 人；尖草坪区施工人员 0 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。晋中物流园工商业并网 3.46MW。中唐工商业并网 1.547MW。 今日工作：对现场进行复工复产检查，在建工程节后复工复产安全检查备案表三方签字盖章，17 万项目工程复工申请表（编号 THCJ-TYFBGF-JYQ-FG-002）、工程复工令(编号 TYFBGF-ZHJL-FGL-002)三方签字盖章。电力安全工作规程》（工程施工部分）-高处作业文件学习。 2、太原市尖草坪区：户用并网 11 户共计 0.446MW。工商业广立机床设备厂一期彩钢瓦屋顶并网 3.879MW，混凝土屋顶并网 0.414MW，小计 4.29MW。二期彩钢瓦屋顶并网 2.827MW。赵家山二期并网 6.629MW。一期并网 6.77MW。截止目前累计并网 20.965MW。

		工商业（累计获取资源约 21MW ）： 今日工作：现场安全巡视检查。
其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	