

监理日志（ ）

日期：2025年02月11日

天气： 阴

星期： 二

气温： 8~-9℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、尖草坪区赵家山项目现场安全巡视检查，现场无安全隐患，要求施工单位尽快安排施工人员到场进行质量问题消缺整改。</p> <p>2、交城襄大养殖场、新兴种猪养殖场、龙兴养殖场组织施工单位已到岗管理人员学习建设单位下发《电力安全工作规程》（工程施工部分）-高处作业文件，认真学习文件内容并做好现场具有针对性的安全隐患排查。</p> <p>3、要求施工单位针对目前施工现场实际情况编制工期计划、劳动力计划、材料设备采购计划、现场现有仓库材料进行盘点、施工现场存在质量问题整改方案，以上文件要求施工单位尽快编制完成上报，要求施工单位尽快安排施工人员到场开工。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：17万KW项目施工人员0人；尖草坪区施工人员0人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市17万KW项目，晋源区（户用）：安装完成69户，并网69户，并网2.74MW。晋中物流园工商业并网3.46MW。中唐工商业并网1.547MW。</p> <p>今日工作：对现场安全进行巡视检查。组织施工单位已到岗管理人员学习建设单位下发《电力安全工作规程》（工程施工部分）-高处作业文件。人材机工期计划整改方案编制。</p> <p>2、太原市尖草坪区：户用并网11户共计0.446MW。工商业广立机床设备厂一期彩钢瓦屋顶并网3.879MW，混凝土屋顶并网0.414MW，小计4.29MW。二期彩钢瓦屋顶并网2.827MW。赵家山二期并网6.629MW。一期并网6.77MW。截止目前累计并网20.965MW。</p> <p>工商业（累计获取资源约21MW）：</p> <p>今日工作：现场安全巡视检查。</p>

其他 事项	
本日现场监理工作 人员	陈渝 李建廷
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标