

监理日志（ ）

日期：2025 年 02 月 14 日

天气： 晴

星期： 五

气温： 8~-8℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1、尖草坪区赵家山项目现场安全巡视检查，现场无安全隐患，要求施工单位尽快安排施工人员到场进行质量问题消缺整改。</p> <p>2、交城襄大养殖场、新兴种猪养殖场、龙兴养殖场项目现场安全巡视检查，现场无安全隐患，要求施工单位尽快安排施工人员到场开始施工，督促施工单位尽快编制完成工期计划、劳动力计划、材料设备采购计划、施工现场存在质量问题整改方案，要求施工单位尽快编制完成上报。</p> <p>3、下午在金谷仓大厦组织召开监理例会，学习建设单位下发的国家能源局综合司关于 2024 年度电力建设施工安全和工程质量专项监管工作情况和四季度典型问题的通报以及《电力安全工作规程》（工程施工部分）-高处作业文件的学习，要求施工单位管理人员以及现场班组长施工人员认真学习，严格执行文件中关于现场安全的要求，参加会议人员有建设单位、监理单位、总包单位主要管理人员，会议内容详见监理例会纪要（编号 082）。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                            | 通 号 工 程<br>局 集 团 城<br>建 工 程 有<br>限 公 司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>施工人员：17 万 KW 项目施工人员 0 人 ； 尖草坪区施工人员 0 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。晋中物流园工商业并网 3.46MW。中唐工商业并网 1.547MW。</p> <p>今日工作：对现场安全进行巡视检查。督导施工单位编制计划。参加监理例会。</p> <p>2、太原市尖草坪区：户用并网 11 户共计 0.446MW。工商业广立机床设备厂一期彩钢瓦屋顶并网 3.879MW，混凝土屋顶并网 0.414MW，小计 4.29MW。二期彩钢瓦屋顶并网 2.827MW。赵家山二期并网 6.629MW。一期并网 6.77MW。截止目前累计并网 20.965MW。</p> |

|                |                         |                                                     |
|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                |                         | 工商业（累计获取资源约 <b>21MW</b> ）：<br>今日工作：现场安全巡视检查。参加监理例会。 |
| 其 他<br>事项      |                         |                                                     |
| 本日现场监理工作<br>人员 | 陈渝    李建廷               |                                                     |
| 记录人：李建廷        | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标 |                                                     |