

监理日志（ ）

日期：2025 年 02 月 18 日

天气： 晴

星期： 二

气温： 10~-4℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山项目现场安全巡视检查，现场无安全隐患；电缆沟经过沟边比较坡陡的地方采取黏土砖加固护坡的方案，施工单位黏土砖采购中；广立设备厂施工资料、设计图纸整理中。 2、交城襄大养殖场、新兴种猪养殖场、龙兴养殖场项目现场安全巡视检查，现场无安全隐患，现场整理材料、维修保养机械，并网手续接入批复进度跟进，做开工准备。 3、太原市晋源区北瓦窑村李建生户第三方专业检测机构对组件安装检测，检测 16 块组件，检测结果需等待检测机构出具专业检测报告。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：17 万 KW 项目施工人员 3 人 ； 尖草坪区施工人员 0 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。晋中物流园工商业并网 3.46MW。中唐工商业并网 1.547MW。 今日工作：对现场安全进行巡视检查。现场整理材料、维修保养机械，接入批复跟进，做开工准备。北瓦窑村第三方组件安装检测。 2、太原市尖草坪区：户用并网 11 户共计 0.446MW。工商业广立机床设备厂一期彩钢瓦屋顶并网 3.879MW，混凝土屋顶并网 0.414MW，小计 4.29MW。二期彩钢瓦屋顶并网 2.827MW。赵家山二期并网 6.629MW。一期并网 6.77MW。截止目前累计并网 20.965MW。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：现场安全巡视检查。赵家山交流电缆沟护坡加固材料采购中。广立设备厂施工资料、设计图纸整理中。
其 他		

事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝	李建廷
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	