

监理日志（ ）

日期：2025 年 02 月 19 日

天气： 阴

星期： 三

气温： 5~-2℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1、尖草坪区赵家山项目现场安全巡视检查，现场无安全隐患；电缆沟经过沟边比较坡陡的地方采取黏土砖加固护坡的方案，施工单位黏土砖采购中；广立设备厂施工资料、设计图纸整理中。</p> <p>2、交城襄大养殖场、新兴种猪养殖场、龙兴养殖场项目现场安全巡视检查，现场无安全隐患，现场整理材料、维修保养机械，并网手续接入批复进度跟进，做开工准备。建设单位下发 2 月 8 日 11 时 50 分许，四川宜宾市筠连县沐爱镇金坪村发生山体滑坡，截至 8 日 17 时，已造成 10 户民房被掩埋、30 余人失联，在交城青村施工单位项目部组织施工单位管理人员进行安全学习，并结合施工现场情况做好相应的安全措施。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            | 通 号 工 程<br>局 集 团 城<br>建 工 程 有<br>限 公 司                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>施工人员：17 万 KW 项目施工人员 3 人 ； 尖草坪区施工人员 0 人。</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。晋中物流园工商业并网 3.46MW。中唐工商业并网 1.547MW。</p> <p>今日工作：对现场安全进行巡视检查。现场整理材料、维修保养机械，接入批复跟进，做开工准备。安全事故案例学习。</p> <p>2、太原市尖草坪区：户用并网 11 户共计 0.446MW。工商业广立机床设备厂一期彩钢瓦屋顶并网 3.879MW，混凝土屋顶并网 0.414MW，小计 4.29MW。二期彩钢瓦屋顶并网 2.827MW。赵家山二期并网 6.629MW。一期并网 6.77MW。截止目前累计并网 20.965MW。</p> <p>工商业（累计获取资源约 21MW）：</p> <p>今日工作：现场安全巡视检查。赵家山交流电缆沟护坡加固材料采购中。广立设备厂施工资料、设计图纸整理中。</p> |

|                |                         |     |
|----------------|-------------------------|-----|
| 其 他<br>事项      |                         |     |
| 本日现场监理工作<br>人员 | 陈渝                      | 李建廷 |
| 记录人：李建廷        | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标 |     |