

监理日志（ ）

日期：2025 年 02 月 26 日

天气： 晴

星期： 三

气温： 12~-5℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山项目现场安全巡视检查，现场无安全隐患；电缆沟经过沟边比较坡陡的地方采取黏土砖加固护坡的方案，施工单位黏土砖采购中；广立设备厂光伏项目施工资料、设计图纸整理中准备移交。 2、交城襄大养殖场、新兴种猪养殖场、龙兴养殖场项目现场安全巡视检查，现场无安全隐患，现场整理材料、维修保养机械，并网手续接入批复进度跟进，做开工准备。 3、中唐和晋中物流园、17 万千瓦户用项目施工资料设计图纸整理中，中唐项目试运行准备。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：17 万 KW 项目施工人员 3 人 ； 尖草坪区施工人员 0 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。晋中物流园工商业并网 3.46MW。中唐工商业并网 1.547MW。 今日工作：对现场安全进行巡视检查。现场整理材料、维修保养机械，接入批复跟进，做开工准备。施工资料审核。中唐项目试运行准备。 2、太原市尖草坪区：户用并网 11 户共计 0.446MW。工商业广立机床设备厂一期彩钢瓦屋顶并网 3.879MW，混凝土屋顶并网 0.414MW，小计 4.29MW。二期彩钢瓦屋顶并网 2.827MW。赵家山二期并网 6.629MW。一期并网 6.77MW。截止目前累计并网 20.965MW。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：现场安全巡视检查。赵家山交流电缆沟护坡加固材料采购中。广立设备厂施工资料、设计图纸整理中。

其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝	李建廷
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	