

监理日志（ ）

日期：2025 年 02 月 28 日

天气： 晴

星期： 五

气温： 16~-1℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山项目现场安全巡视检查，现场无安全隐患；电缆沟经过沟边比较坡陡的地方采取黏土砖加固护坡的方案，施工单位黏土砖采购中；广立设备厂光伏项目施工资料、设计图纸整理中准备移交。监理同总包单位管理人员一起巡视广立一期发现西侧屋顶有三台逆变器发电异常，箱变上锁无法打开，已经联系运维单位相关负责人进行检查调试中；赵家山项目一同巡视发现存在质量问题有逆变器电缆套管与方管未采用卡箍进行固定，逆变器软套管口未采用防火材料进行封堵，个别桩头铁箍及垫板锈蚀未进行防腐，个别桩头与立柱底板焊接未满焊，汇流箱支架焊接防腐有遗漏点、汇流箱未上锁、汇流箱电缆套管口下沉外漏需安装软胶皮套保护、汇流箱支架有歪曲脱落现象、汇流箱门有凹陷合页损坏现象，后背方管焊缝防腐有遗漏，接地扁铁埋土段有外漏现象，变压器电杆引下电缆铁箍紧固松动闭合缝太宽没用垫片，变压器支撑铁件螺栓未安装垫片，箱变底部铁预埋件未除锈防腐，场地围挡损坏缺口未恢复，现场交流电缆埋地沟未埋设电缆标识桩，以上问题已要求施工单位尽快安排施工人员进行整改，为正式验收做好准备工作。 2、交城襄大养殖场、新兴种猪养殖场、龙兴养殖场项目现场安全巡视检查，现场无安全隐患，现场整理材料、维修保养机械，并网手续接入批复进度跟进，做开工准备。 3、中唐和晋中物流园、17 万千瓦户用项目施工资料设计图纸整理中，中唐项目试运行准备。中唐项目验收提出的质量问题整改中。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有	施工人员：17 万 KW 项目施工人员 5 人 ； 尖草坪区施工人员 2 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。晋中物流园工商业并网 3.46MW。中唐工商业并

	限公司	网 1.547MW。 今日工作：对现场安全进行巡视检查。现场整理材料、维修保养机械，接入批复跟进，做开工准备。施工资料审核。中唐项目试运行准备，中唐项目验收提出的质量问题整改中。 2、太原市尖草坪区：户用并网 11 户共计 0.446MW。工商业广立机床设备厂一期彩钢瓦屋顶并网 3.879MW，混凝土屋顶并网 0.414MW，小计 4.29MW。二期彩钢瓦屋顶并网 2.827MW。赵家山二期并网 6.629MW。一期并网 6.77MW。截止目前累计并网 20.965MW。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：现场安全巡视检查。赵家山交流电缆沟护坡加固材料采购中。广立设备厂施工资料、设计图纸整理中。广立逆变器异常巡查联系运维维修中，赵家山项目质量检查整改。
其 他 事 项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	