

监理日志（ ）

日期：2025 年 03 月 18 日

天气： 晴

星期： 二

气温： 14~-2℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山项目现场安全巡视检查，现场无安全隐患；电缆沟经过沟边比较坡陡的地方采取黏土砖加固护坡的方案，施工单位黏土砖采购中，现场质量问题整改中；广立设备厂光伏项目施工资料、设计图纸整理中准备移交，逆变器设备巡查。 2、交城襄大养殖场、新兴种猪养殖场、龙兴养殖场项目现场安全巡视检查，现场无安全隐患，现场整理材料、维修保养机械，并网手续接入批复进度跟进，施工人员做入场前准备工作，做开工准备。施工安全方案和春季大风防汛安全施工方案施工单位编制中。施工单位项目部召开公司生产视频会议。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：17 万 KW 项目施工人员 3 人 ； 尖草坪区施工人员 2 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。晋中物流园工商业并网 3.46MW。中唐工商业并网 1.547MW。 今日工作：交城对现场安全进行巡视检查，施工人员做入场前准备工作。现场整理材料、维修保养机械，接入批复跟进，做开工准备。安全方案编制。施工单位项目部召开公司生产视频会议。 2、太原市尖草坪区：户用并网 11 户共计 0.446MW。工商业广立机床设备厂一期彩钢瓦屋顶并网 3.879MW，混凝土屋顶并网 0.414MW，小计 4.29MW。二期彩钢瓦屋顶并网 2.827MW。赵家山二期并网 6.629MW。一期并网 6.77MW。截止目前累计并网 20.965MW。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：现场安全巡视检查。赵家山交流电缆沟护坡加固材料

		采购中。广立设备厂施工资料、设计图纸整理中。广立逆变器巡查，赵家山项目质量整改。
其 他 事项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	