

监理日志（ ）

日期：2025 年 03 月 24 日

天气：晴转雾霾大风

星期：一

气温：26~~10℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、尖草坪区赵家山项目现场安全巡视检查，现场无安全隐患；电缆沟经过沟边比较坡陡的地方采取黏土砖加固护坡的方案，施工单位黏土砖采购中，现场质量问题整改中，打桩数量重新核定；广立设备厂光伏项目施工资料、设计图纸整理中准备移交，逆变器设备组件巡查。 2、交城襄大养殖场、新兴种猪养殖场、龙兴养殖场项目现场安全巡视检查，现场无安全隐患，现场整理材料、维修保养机械，并网手续接入批复进度跟进，施工人员做入场前准备工作，做开工准备。施工安全方案和春季大风防汛安全施工方案施工单位编制中。襄大养殖场开闭所基础开挖。 3、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电水屯营村晋中物流园项目开展 72 小时试运行前质量监督，参加人员有建设、监理、总包、分包、外线、设计、运维单位管理人员共同对现场质量进行验收，本次督查通过听取汇报、现场查看、现场访谈、资料验证等方式，对水屯营工商业的试运组织、技术措施、环境条件、设备系统、试运验收资料等方面进行了认真的检查，发现存在问题有：变压器漏油、箱变围栏未加锁、交流电缆首末端未挂标识牌及防火封堵不到位、黄绿红热缩管绝缘破损、箱变基础槽钢抹灰处存在缝隙易渗水进去、箱变抄表处应加步台阶、箱变处未设置灭火器、交流桥架转角处未封口、逆变器交流侧防火封堵不严密、通讯线应加装线鼻子、组件间、桥架间接地线脱落，部分组件间无接地线、逆变器未张贴标识牌、3 号厂房 1 块组件破裂、未使用的 RS485 通讯线全部拆除、爬梯未加锁、部分直流桥架首末端未加接地线、桥架线管口防火泥脱落、2 号厂房桥架盖板应用钢扎带、逆变器直流电缆桥架处应绑扎牢固，防火封堵、1 号楼 320KW 逆变器组串 1MC4 头需更换、逆变器处未设置灭火器并采取固定措施、直流电缆标识套管污损看不清、2 号厂房高压线下应设置警示标志、3 号厂房增加检修通道、所有厂房增加安装组件清洗水管和辅助设施、所有厂房增加安装视频监控摄像头；以上问题已列表详细交代施工单位进行整改。
----------------------------	--

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通 号 工 程 局 集 团 城 建 工 程 有 限 公 司	施工人员：17 万 KW 项目施工人员 5 人 ； 尖草坪区施工人员 2 人。 施工部位： 1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。晋中物流园工商业并网 3.46MW。中唐工商业并网 1.547MW。 今日工作：交城对现场安全进行巡视检查，施工人员做入场前准备工作。现场整理材料、维修保养机械，接入批复跟进，做开工准备。安全方案编制。水屯营村晋中物流园综合验收整改。 2、太原市尖草坪区：户用并网 11 户共计 0.446MW。工商业广立机床设备厂一期彩钢瓦屋顶并网 3.879MW，混凝土屋顶并网 0.414MW，小计 4.29MW。二期彩钢瓦屋顶并网 2.827MW。赵家山二期并网 6.629MW。一期并网 6.77MW。截止目前累计并网 20.965MW。 工商业（累计获取资源约 21MW）： 今日工作：现场安全巡视检查。赵家山交流电缆沟护坡加固材料采购中。广立设备厂施工资料、设计图纸整理中，打桩数量重新核定。广立逆变器巡查，赵家山项目质量整改中。
其 他 事 项		
本日现场监理工作 人员	陈渝 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	