

监理日志（ ）

日期：2025年03月25日

天气：晴转雾霾大风

星期：二

气温：27~9℃

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目：尖草坪区赵家山项目现场安全巡视检查，现场无安全隐患；电缆沟经过沟边比较坡陡的地方采取黏土砖加固护坡的方案，施工单位黏土砖采购中，现场质量问题整改中，打桩数量重新核定；广立设备厂光伏项目施工资料、设计图纸整理中准备移交，逆变器设备组件巡查。</p> <p>2、山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目：交城襄大养殖场、新兴种猪养殖场、龙兴养殖场项目现场安全巡视检查，现场无安全隐患，现场整理材料、维修保养机械，并网手续接入批复进度跟进，施工人员做入场前准备工作，做开工准备。</p> <p>3、山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目：清徐县水屯营村晋中物流园项目 72 小时试运行前质量问题整改。</p> <p>4、昨天夜间突发大风天气，上午对各现场围栏围挡组件外线电杆电线等牢固情况进行巡视检查，各项目组件设施设备情况良好。</p> <p>5、监理完工离场联系单，工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目（编号：ZHJL-LCLXD-001），根据 <u>山西上电晴鸿新能源有限公司与常州正衡电力工程监理有限公司</u>（以下简称“正衡监理”）签署的建设工程委托监理合同约定，由正衡监理负责<u>山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目的监理工作</u>。由于 <u>正衡监理已完成<<山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目监理合同>>约定的全部监理工作</u>，现监理项目部将于 <u>2025 年 03 月 25 日 24 时</u>起，结束本项目监理任务，此监理联系单建设单位已经完成签字盖章，详见纸质联系单。</p>				
	施 工 情 况	<table border="1"><tr><td>施工单位</td><td>施工内容及进度</td></tr><tr><td>通号工程</td><td>施工人员：17 万 KW 项目施工人员 5 人；尖草坪区施工人员 2 人。 施工部位：</td></tr></table>	施工单位	施工内容及进度	通号工程
施工单位	施工内容及进度				
通号工程	施工人员：17 万 KW 项目施工人员 5 人；尖草坪区施工人员 2 人。 施工部位：				

	局集团城建工程有限公司	<p>1、太原市 17 万 KW 项目，晋源区（户用）： 安装完成 69 户，并网 69 户，并网 2.74MW。晋中物流园工商业并网 3.46MW。中唐工商业并网 1.547MW。</p> <p>今日工作：交城对现场安全进行巡视检查，施工人员做入场前准备工作。现场整理材料、维修保养机械，接入批复跟进，做开工准备。安全方案编制。水屯营村晋中物流园综合验收整改。现场设备安全巡查。</p> <p>2、太原市尖草坪区：户用并网 11 户共计 0.446MW。工商业广立机床设备厂一期彩钢瓦屋顶并网 3.879MW，混凝土屋顶并网 0.414MW，小计 4.29MW。二期彩钢瓦屋顶并网 2.827MW。赵家山二期并网 6.629MW。一期并网 6.77MW。截止目前累计并网 20.965MW。</p> <p>工商业（累计获取资源约 21MW）：</p> <p>今日工作：现场安全巡视检查。赵家山交流电缆沟护坡加固材料采购中。广立设备厂施工资料、设计图纸整理中，打桩数量重新核定。广立逆变器巡查，赵家山项目质量整改中。现场设备安全巡查。</p>
其他事项		
本日现场监理工作	陈渝 李建廷	
记录人：李建廷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	