

监理日志（ ）

日期：2023年08月07日

天气：多云

星期：二

气温：22—34℃

工程名称：太原市清徐县、小店区、尖草坪区分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、前往清徐县、晋源区检查支架到货情况；</p> <p>2、巡视支架卸货事宜，符合安全吊装要求；</p> <p>3、检查支架镀锌层及材料尺寸，见平行检查记录 001；</p> <p>4、巡视新德宝村支架安装，见监理检查记录 001；</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程 局集团城 建工程有 限公司	施工人员：8人 吊车一辆。 施工部位：1、清徐县、晋源区支架材料到货（200T）吊装完成； 2、新德宝村支架安装；
其 他 事 项		
本日现场监理工作 人员	黎建光 陈渝	
记录人：陈渝	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	