

监理日志（ ）

日期：2023 年 08 月 17 日

星期：四

天气：多云

气温：22—34℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏项目

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视清徐梁家庄支架安装，各连接部位焊接符合设计及规范要求，安全防护及临时用电符合规范要求； 2、巡视晋源区古城营村支架安装，各连接部位焊接符合设计及规范要求，安全防护及临时用电符合规范要求；	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：晋源区 9 人、小店区 2 人、清徐县 13 人 施工部位： 1、太原市晋源区屋顶分布式古城营村、北瓦窑村支架安装； 2、晋源区东庄村支架安装完成 3 户，累计 3 户 3、太原市小店区、尖草坪区、清徐县屋顶分布式集义村、新堡村、梁家庄支架安装； 4、清徐县新堡村完成 6 户，集义村完成 17 户，累计 23 户；
其 他 事 项		
本日现场监理工作 人员	黎建光 陈渝	
记录人：陈渝	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	