

监理日志（ ）

日期：2023 年 08 月 22 日
 天气：多云
 星期：二
 气温：22—34℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏项目
 工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视晋源区北瓦窑村支架安装，部分焊接部位没有清除焊杂就进行了防腐，要求施工方一定要按照图纸进行施工对不合格的部位尽快整改，，安全防护及临时用电符合规范要求； 2、巡视清徐县新堡村支架立柱安装，部分焊接部位没有清除焊杂就进行了防腐，要求施工方一定要按照图纸进行施工对不合格的部位尽快整改，安全防护及临时用电符合规范要求；	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：晋源区 11 人 、小店区 2 人、清徐县 13 人 施工部位： 1、太原市晋源区屋顶分布式古城营村、北瓦窑村、赤桥村支架安装； 2、晋源区东庄村支架安装完成 4 户，累计 4 户 3、太原市小店区、尖草坪区、清徐县屋顶分布式新堡村、拔奎村支架安装； 4、清徐县完成 25 户，小店区完成 2 户，累计 27 户；
其 他 事 项		
本日现场监理工作 人员	黎建光 陈渝	
记录人：陈渝	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	