

监理日志（ ）

日期：2023 年 09 月 03 日
 天气：多云

星期：日
 气温：22—34℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏项目

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视清徐县新堡村支架安装，焊接部位部分出现未满焊，要求施工方尽快整改； 2、参加清徐县新堡村安全、技术、质量交底； 3、陪同业主检查总包材料库房及现场施工质量；	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程 局集团城 建工程有 限公司	施工人员：晋源区 12 人 、小店区 5 人、清徐县 50 人、尖草坪区 5 人 施工部位： 1、太原市晋源区屋顶分布式晋阳堡村、北瓦窑村 支架安装； 2、晋源区东庄村完成 4 户，北瓦窑村完成 3 户，累计 7 户。 3、太原市小店区、尖草坪区、清徐县屋顶分布式集义村、新堡村、梁家庄村、余文村支架安装； 4、清徐县新堡村完成 19 户，集义村完成 20 户，拔奎村完成 5 户，合计 44 户； 5、小店区梁家庄村完成 2 户，合计 2 户；
其 他 事 项		
本日现场监理工作 人员	黎建光 陈渝	
记录人：陈渝	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	

