

监理日志（ ）

日期：2023年09月10日

天气：阴转多云

星期：日

气温：18—29℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏项目

工程名称：山西省太原市晋源区17万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、业主、监理、总包单位三方在清徐区总包仓库检查进场设备组件，进行开箱检查。 2、业主、监理、总包单位三方对清徐区新保村支架安装质量验收。 3、业主、监理、总包单位三方对清徐区集义村支架焊接质量检查验收。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：晋源区10人、小店区8人、清徐县67人、尖草坪区4人 施工部位： 1、太原市晋源区支架安装40KW，累计安装完成642.98KW； 2、太原市清徐县支架安装1100kW，累计安装3837kW；小店区支架安装0.35kW，累计安装153kW；尖草坪区支架安装3kW，累计安装53kW
其他事项	组件3车（78箱）到场	
本日现场监理人员	黎建光 陈渝 陈国林 衡永雷 刘晨瑞	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	