

监理日志（ ）

日期：2023 年 09 月 11 日
 天气：阴转多云

星期：二
 气温：18—29℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏项目

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、业主、监理、总包单位三方在晋源区仓库检查进场设备组件，进行开箱检查。 2、监理、总包单位三方对晋源区北瓦窑村支架安装质量验收。 3、监理、总包单位三方对晋源区古城营村支架安装质量验收。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：晋源区 15 人 、小店区 8 人、清徐县 66 人、尖草坪区 10 人 施工部位： 1、太原市晋源区支架安装 50KW，累计安装完成 692.98KW； 2、太原市清徐县支架安装 38kW，累计安装 3875kW；小店区支架安装 15kW，累计安装 168kW；尖草坪区支架安装 15kW，累计安装 68kW
其 他 事 项	组件 2 车（52 箱）到场	
本日现场监 理 人 员	黎建光 陈渝 陈国林 衡永雷 刘晨瑞	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	