

监理日志（ ）

日期：2023年09月12日

天气：晴转多云

星期：二

气温：15—26℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏项目

工程名称：山西省太原市晋源区17万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、业主、监理、总包单位三方在晋源区总包仓库对进场组件、电缆进行开箱检查。 2、业主、监理、总包单位三方对尖草坪区岗北村支架焊接进行检查。 3、业主、监理、总包单位三方对小店区梁家庄支架安装进行检查。 4、监理项目部对清徐新堡村支架安装进行验收复检，通知单问题已整改消缺完成。 5、监理项目部对尖草坪区支架安装进行检查。 6、监理项目部对晋源古城支架安装进行验收复检，通知单问题整改消缺完成。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：晋源区14人、小店区7人、清徐县62人、尖草坪区6人 施工部位： 1、太原市晋源区支架安装40KW，累计安装完成732.98KW； 2、太原市清徐县支架安装74kW，累计安装3949kW；小店区支架安装20kW，累计安装188kW；尖草坪区支架安装15kW，累计安装83kW。
其 他 事 项	晋源区直流电缆到场175112米 组件到场2.35MW	
本日现场监 理 人 员	黎建光 陈渝 陈国林 衡永雷 刘晨瑞	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	