

监理日志（ ）

日期：2023 年 09 月 13 日
 天气：晴
 星期：三
 气温：14—26℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏项目

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、业主、监理、总包单位三方对晋源区北瓦窑村支架焊接质量进行检查。 2、业主、监理、总包单位三方在尖草坪区仓库对进场的组件进行开箱检查。 3、业主、监理、总包单位三方在清徐县对进场的组件进行开箱检查验收。 4、业主、监理、总包单位三方对清徐县新堡村支架安装进行检查。 5、监理项目部对清徐县徐沟北内道样板房支架安装进行巡视检查。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：晋源区 17 人 、小店区 15 人、清徐县 68 人、尖草坪区 6 人 施工部位： 1、太原市晋源区支架安装 30KW，累计安装完成 762.98KW； 2、太原市清徐县支架安装 62kW，累计安装 4011kW；小店区累计安装 188kW；尖草坪区支架安装 15kW，累计安装 98kW。
其 他 事 项	清徐县组件到场 2 车 52 箱 1612 块，尖草坪区组件到场 2 车 52 箱 1612 块，合计 1.902MW。	
本日现场监 理 人 员	黎建光 陈渝 陈国林 衡永雷 刘晨瑞 姜仁波	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	