

监理日志（ ）

日期：2023 年 09 月 14 日
 天气：晴
 星期：四
 气温：13—28℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏项目

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对清徐县新堡村 5 户组件吊装进行旁站。 2、巡视清徐县新堡村材料支架到货，检查镀锌层及型号尺寸，符合图纸设计要求。 3、监理人员对小店区梁家庄庭院基础开挖进行检查，发现宽度、深度不符合图纸设计要求，即令总包单位安排施工人员进行整改。 4、业主、监理、总包单位三方在晋源区东庄村总包仓库对进场的组件进行开箱检查。 5、监理项目部对古城营村、北瓦窑村支架焊接施工进行巡查。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：晋源区 16 人 、小店区 14 人、清徐县 66 人、尖草坪区 8 人 施工部位： 1、太原市晋源区支架安装 40KW，累计安装完成 802.98KW； 2、太原市清徐县支架安装 62kW，累计安装 4073kW；小店区累计安装 188kW；尖草坪区支架安装 10kW，累计安装 108kW。
其 他 事 项	晋源区组件到场 52 箱 0.95MW，逆变器到场 63 台。 清徐县新堡村支架材料进场 192.40 吨；小店区组件到场 1.427MW。	
本 日 现 场 监 理 人 员	黎建光 陈渝 陈国林 衡永雷 刘晨瑞 姜仁波	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	