

## 监理日志（ ）

日期：2023年09月17日

天气：多云转阴

星期：日

气温：16—24℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏项目

工程名称：山西省太原市晋源区17万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监理工作情况	<p>1、监理人员对尖草坪区陈家堡村、宇文村支架焊接质量进行检查验收。</p> <p>2、监理人员对清徐县新堡村支架材料进场进行检查验收，检查其尺寸、镀锌层符合设计规范要求。</p> <p>3、监理人员对清徐县新堡村并网户组件安装进行检查，存在尺寸不符合设计要求、防水胶未打严密、缝隙宽度不符合设计要求等问题，要求施工单位加强技术交底，严格按照图纸设计要求进行整改，待验收合格后才能进行下一道工序。</p> <p>4、陪同业主对清徐县新堡村组件安装进行巡视检查。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	<p>施工人员：晋源区13人、小店区14人、清徐县102人、尖草坪区8人</p> <p>施工部位：</p> <p>1、太原市晋源区支架安装40KW，累计安装完成892.98KW；</p> <p>2、太原市清徐县支架安装80kW，累计安装4280kW；组件安装50KW，累计安装150kW；小店区支架安装15kW，累计安装218kW；尖草坪区支架安装2kW，累计安装135kW。</p>
其他事项	清徐县新堡村支架进场3车170吨；直流电缆到场30万米	
本日现场监理人员	黎建光 陈渝 陈国林 衡永雷 刘晨瑞 姜仁波	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：高立标	