

监理日志（ ）

日期：2023 年 09 月 19 日

天气：小雨

星期：二

气温：10—24℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对小店区梁家庄村支架安装进行检查验收。 2、监理人员对小店区部分支架焊接防腐进行复查，除锈防腐已按设计要求整改完成。 3、下午因天气下雨清徐县未施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区 14 人、清徐县 103 人、尖草坪区 12 人 施工部位： 太原市清徐县支架累计安装 4360kW；组件累计安装 200kW；小店区支架安装 15kW，累计安装 248kW；尖草坪区支架安装 15KW，累计安装 150kW。
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	黎建光 陈国林 刘晨瑞	
记 录 人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	