

## 监理日志（ ）

日期：2023年09月21日

天气：晴

星期：四

气温：11—26℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对清徐县集义村组件安装进行巡视检查。 2、陪同业主对清徐县新堡村组件安装进行检查验收。 3、业主、监理单位、总包单位对施工现场进行检查。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区14人、清徐县145人、尖草坪区16人 施工部位： 太原市清徐县支架安装215kW，累计安装4790kW；组件安装50kW，累计安装300kW；小店区支架安装15kW，累计安装280kW；尖草坪区支架安装30kW，累计安装210kW；组件安装50kW，累计安装70kW。
其 他 事 项	清徐县支架到场33吨	
本 日 现 场 监 理 人 员	黎建光 陈国林 刘晨瑞	
记 录 人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	