

监理日志（ ）

日期：2023 年 09 月 23 日
 天气：小雨转中雨

星期：六
 气温：15—23℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对清徐县徐沟镇支架安装进行巡视检查。 2、下午因下雨现场未施工 3、审查施工单位上报的前期资料文件。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区 15 人、清徐县 197 人、尖草坪区 16 人 施工部位： 太原市清徐县支架安装 195kW，累计安装 5200kW；组件安装 50kW，累计安装 400kW；小店区支架安装 15kW，累计安装 310kW；尖草坪区支架安装 39kW，累计安装 159kW；组件安装累计安装 100kW。 清徐县今日支架安装合计完成 2 户，累计完成 154 户；清徐县组件安装累计完成 6 户。 小店区支架安装累计完成 7 户。 尖草坪区今日支架安装合计完成 2 户、累计完成 3 户；组件安装累计完成 2 户。
其 他 事 项	清徐县支架到场 33T	
本日现场监理人员	黎建光 陈国林 刘晨瑞	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	