

监理日志（ ）

日期：2023 年 09 月 25 日

天气：晴转多云

星期：二

气温：13—21℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对小店区梁家庄村支架安装进行检查验收。 2、监理人员、总包单位对清徐县成子村支架安装进行检查验收，发现部分防锈、防腐、防水不到位、底板边上无膨胀螺丝、少数连接处未满焊、后墙无拉肩、承重墙无螺栓、少数无后斜撑，要求总包单位加强质量管理，按照设计及规范要求整改。 3、小店区检查验收 5 户，清徐县成子村检查验收 7 户。 4、对总包单位上报的前期资料进行审查。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区 16 人、清徐县 256 人、尖草坪区 12 人。 施工部位： 太原市清徐县支架安装完成 270kW，累计安装约 5470kW；组件安装完成 50kW，累计安装约 450kW；小店区支架安装完成 15kW，累计安装 325kW；尖草坪区支架安装累计完成 159kW；组件安装完成 26kW，累计安装 126kW。清徐县支架安装今日合计完成 4 户，累计完成 158 户；组件安装累计完成 6 户。 小店区支架安装累计完成 7 户。 尖草坪区支架安装累计完成 3 户；组件安装今日合计完成 1 户，累计完成 2 户。
其 他 事 项	清徐县支架到场 33T；小店区支架到场 33T；	
本日现场监 理 人 员	黎建光 陈国林 刘晨瑞 丁新州	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	