

监理日志（ ）

日期：2023 年 09 月 26 日

天气：多云

星期：二

气温：12—24℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对清徐县集义村支架安装进行检查验收。 2、监理人员、总包单位对清徐县总包仓库支架材料进场进行检查，其尺寸、镀锌层符合图纸设计要求。 3、监理人员对清徐县新堡村支架安装进行巡视检查。 4、对总包单位上报的前期资料进行审查。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区 16 人、清徐县 260 人、尖草坪区 16 人。 施工部位： 太原市清徐县支架安装完成 230kW，累计安装约 5700kW；组件安装完成 50kW，累计安装约 500kW；小店区支架安装完成 15kW，累计安装 340kW；尖草坪区支架安装累计完成 159kW；组件安装完成 33kW，累计安装 159kW。 清徐县支架安装今日合计完成 5 户，累计完成 163 户；组件安装今日合计完成 1 户，累计完成 7 户。 小店区支架安装今日合计完成 1 户，累计完成 8 户。 尖草坪区支架安装累计完成 3 户；组件安装今日合计完成 1 户，累计完成 3 户。
其 他 事 项	清徐县支架到场 33T；小店区支架到场 33T。	
本日现场监 理 人 员	黎建光 陈国林 刘晨瑞 丁新州	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生	