

监理日志（ ）

日期：2023 年 09 月 28 日
 天气：多云
 星期：四
 气温：12—26℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员对小店区梁家庄村组件安装进行巡视检查。 2、监理人员对清徐县集义村组件安装进行巡视检查。 3、监理人员对清徐县东青堆村、北社村、拔奎村、郝闫成村支架安装进行巡视检查。 4、清徐县柳杜乡新堡村户用分布式光伏发电首户并网发电顺利完成。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区 36 人、清徐县 254 人、尖草坪区 17 人。 施工部位： 太原市清徐县支架安装完成 663kW，累计安装约 6563kW；组件安装完成 300kW，累计安装约 850kW；并网完成 41.89kW，累计并网约 41.89kW。 小店区户用支架安装完成 12kW，累计安装约 362kW；组件安装完成 30.68KW，累计安装 30.68kW。工商业：完成浩海物贸城二期钢结构和混凝土结构屋顶平面布置图、电气图，导轨和夹具安装准备工作。 尖草坪区支架安装完成 20kW，累计安装完成 189kW；组件安装累计约安装 159kW。 清徐县支架安装今日合计完成 7 户，累计完成 172 户；组件安装今日合计完成 7 户，累计完成 14 户；清徐县今日并网合计完成 1 户，累计完成 1 户。 小店区支架安装今日合计完成 1 户，累计完成 9 户；组件安装今日合计完成 1 户，累计完成 1 户。 尖草坪区支架安装累计完成 3 户；组件安装累计完成 4 户。
其 他 事 项	清徐县支架到场 132T；小店区组件到场 0.109MW，直流电缆到场 800 米；尖草坪区组件到场 0.48MW。	
本日现场监理人员		黎建光 陈国林 刘晨瑞 丁新州
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生